

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 3/09/2020 09:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total			
Ele Katun: Guatemala Urbana y Rural Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Areas con ordenamiento vial	Mes	Meta física	12	12		0						0	0%	0%
		Meta financiera	2213173	2213173		Ejecución financiera	184431.25	184431.25	184431.25	184431.25	737725	33.33%	33.33%	
REHABILITACION CALLE (SUPERVISION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS) ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física	12	12		0						4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2213173	2213173		Ejecución financiera	184431.25	184431.25	184431.25	184431.25	737725	33.33%	33.33%	
Ele Katun: Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles														
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo, (competencia delegada) Construcción	Metro cuadrado	Meta física	3536	3536		0						0	0%	0%
		Meta financiera	3057440	3057440		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD (CIRCUACION) ALDEA TECUZ, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	250	250		0						0	0%	0%
		Meta financiera	452940	452940		Ejecución financiera						0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ENTRADA PRINCIPAL (PAVIMENTO) ALDEA PASASAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	3036	3036		0						0	0%	0%
		Meta financiera	2302000	2302000		Ejecución financiera						0	0%	0%
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD (CIRCUACION) ALDEA PUERTA DE GOLPE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	250	250		0						0	0%	0%
		Meta financiera	302500	302500		Ejecución financiera						0	0%	0%
Ele Katun: Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación														

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 3/09/2020 09:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física Meta financiera	562 1138000	562 1138000	0	Ejecución física Ejecución financiera	23,5840	23,5840	23,5840	100483,58	100554,3360	0 8,84%	0 8,84%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEÑA DE ARCO, ALDEA LAS ESCALERAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Persona	Meta física Meta financiera	200 352500	200 352500	0	Ejecución física Ejecución financiera						0 0%	0 0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO LOS BALSAMOS, ALDEA EL CONTE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	350 502500	112 502300	1	Ejecución física Ejecución financiera				0	100460	0 20%	0 19,99%
MANEJO Y APOYO (RECREACION CULTURAL, DEPORTIVA, SOCIAL Y CAPACITACIONES) MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física Meta financiera	12 283000	12 283000	0	Ejecución física Ejecución financiera	23,5840	23,5840	23,5840	23,5840	94,3360	33,33% 0,03%	33,33% 0,03%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
No Aplica													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Estudiantes del ciclo básico diversificado en el sistema escolar													
Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	962 1216530	962 1216530	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	150460	150460	0 12,37%	0 12,37%	
MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA TULUMAJILLO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	500 752500	221 752300	1	Ejecución física Ejecución financiera				0	150460	0 20%	0 19,99%
MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO (TECHADO) INDICOPSA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	462 464030	462 464030	0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0 0%	0 0%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 3/09/2020 09:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica													
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	12 675000	12 675000	0	Ejecución física Ejecución financie	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA TIMILUYA, SAN AGUSTIN	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	200 322500	200 322500	0	Ejecución física Ejecución financiera						0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO PIEDRAS BLANCAS, ALDEA EL CIMIENTO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	200 352500	200 352500	0	Ejecución física Ejecución financiera						0%	0%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Mes	Meta física Meta financiera	33742 11532492.34	33742 11532492.34	0	Ejecución física Ejecución financie	201718	201718	331618	1291878.9	2026932.99	0%	17.58%
SANEAMIENTO Y AGUA SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION ZONA URBANA Y RURAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física Meta financiera	12 2420616	12 2420616	0	Ejecución física Ejecución financiera	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) BARRIO AGUA HIEL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro lineal	Meta física Meta financiera	3500 900000	2346 899410.98	1	Ejecución física Ejecución financiera				0	179882.20	0%	20%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PIRAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física Meta financiera	5000 900000	3153 899600	1	Ejecución física Ejecución financiera				0	179920	0%	20%
CONSTRUCCION SISTEMA DE A	Metro lineal	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física				0	0	0%	0%

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 3/09/2020 09:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL DURAZNAL, ALDEA LOS ALBORES, SAN AGUSTIN ACASA	Metro lineal	Meta financiera	263000	262493.94		1 Ejecución financiera				52498.79	52498.79	20%	19.96%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TICPICTO, ALDEA PUERTA DE GOLPE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	3000	3000		0 Ejecución física						0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PASASAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	150	150		0 Ejecución física						0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CONACASTE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	4200	4146		1 Ejecución física				0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL HIERBA BUENA, ALDEA TECUIZ, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	712500	712100		1 Ejecución financiera				142420	142420	20%	19.99%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	3500	3500		0 Ejecución física						0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PINTO ALDEA TECUIZ, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	2500	2500		0 Ejecución física						0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL BARRIAL, ALDEA EL CIMIENTO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	4500	5294		1 Ejecución física				0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ANTONIO, ALDEA LOS ALBORES, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	2200	2200		0 Ejecución física						0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA LOS ALBORES, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta financiera	327500	327500		0 Ejecución financiera						0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE A	Metro lineal	Meta física	3000	960		1 Ejecución física				0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 3/09/2020 09:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (FRENTE GASOLINERA GUAYTAN) BARRIO AGUAHIEL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta fisica	196	196		0						0%	0%
		Meta financiera	212840	212840		0						0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (FRENTE ASILO DE ANCIANOS) BARRIO AGUAHIEL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta fisica	100	100		0						0%	0%
		Meta financiera	177480	177480		0						0%	0%
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
No Aplica													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19													
	Mes	Meta fisica	3	3		0						0%	0%
		Meta financiera	800000	800000		0						0%	0%
	Mes	Meta fisica	3	3		0						0%	0%
		Meta financiera	800000	800000		0						0%	0%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles													
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (inf)	Mes	Meta fisica	12	12		0						0%	0%
		Meta financiera	301062	301062		25088.50	25088.50	25088.50	25088.50	100354		33.33%	33.33%
SUBSIDIO (A LA SALUD PREVENTIVA) MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta fisica	12	12		0						33.33%	33.33%
		Meta financiera	301062	301062		25088.50	25088.50	25088.50	25088.50	100354		33.33%	33.33%
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 3/09/2020 09:51

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Sensibilización y concientización ambiental	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	56561	56561		Ejecución financie	4.71	4.71	4.71	4.71	18.84	0.03%	0.03%	
MANEJO Y GESTION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	56561	56561	0	Ejecución financiera	4.71	4.71	4.71	4.71	18.84	0.03%	0.03%	

F: 
 Alcalde

