

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Meta física		12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financier		0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	15265.71	52.93%	0%	52.93%
294379-APOYO SERVICIOS AL ADULTO MAYOR (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera		28843.97	28843.97	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	15265.71	52.93%	0%	52.93%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Artículo de madera	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	523000	523000		Ejecución fina	3699.91	3699.61	3699.61	3699.61	14798.74	2.83%	220686.66	98.42%	2.83%	98.42%
294371-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Artículo de madera	Meta física	28	28	1	Ejecución física	0.50	0.50	0.50	0.50	2	7.14%	28	100%	7.14%	100%
		Meta financiera	224234.57	224234.57	1	Ejecución financiera	3699.91	3699.61	3699.61	3699.61	14798.74	6.6%	220686.66	98.42%	6.6%	98.42%
218943-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL DURAZNO, ALDEA LAS ESCALERAS, SAN AGUSTIN ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	167000	167000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
218827-CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL MOJAN, ALDEA LAS ESCALERAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
218990-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LAS SIDRAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	148000	58420.52	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6500199.91	6500199.91		Ejecución fina	1204431	1204431	1204431	1204431	4817724	74.12%	9317562.27	0%	74.12%	0%
219034-MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO BUENOS AIRES (CONTINUACION)ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	230	230	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
219008-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTO) BARRIO LA ASUNCION, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	355000	355000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
219050-MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO BUENOS AIRES (CONTINUACION CALLEJON ABAJO) ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN, ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	72.50	27.88%	0%	27.88%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	130000	65%	0%	65%
294990-MEJORAMIENTO CALLE (INICIA FRENTE A TEMPLO TESTIGOS DE JEHOVA HACIA CASA DE CARMEN OLIVA) ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1390	1390	1	Ejecución física	173.75	173.75	173.75	173.75	695	50%	1390	100%	50%	100%
		Meta financiera	895000	895000	1	Ejecución financiera	111875	111875	111875	111875	447500	50%	895000	100%	50%	100%
277518-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CULEBRA, ALDEA TECUIZ SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1520	1520	1	Ejecución física	285	285	285	285	1140	75%	1520	100%	75%	100%
		Meta financiera	899800	899800	1	Ejecución financiera	168712.50	168712.50	168712.50	168712.50	674850	75%	899800	100%	75%	100%
277453-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUERTA DE GOLPE HACIA ALDEA EL CONTE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1585.80	1585.80	1	Ejecución física	297.33	297.33	297.33	297.33	1189.32	75%	1585.77	100%	75%	100%
		Meta financiera	899600	899600	1	Ejecución financiera	163025.14	163025.14	163025.14	163025.14	652100.56	72.49%	877000.56	97.49%	72.49%	97.49%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avances 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
295137-MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO (MONUMENTO A LA MADRE) BARRIO AGUAHIEL, CABECERA MUNICIPAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	145	145	1	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	260004.30	260004.30	1	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
277722-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DE JESUS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	325	325	1	Ejecución física	60.94	60.94	60.93	60.93	243.74	75%	324.99	100%	75%	100%	
		Meta financiera	899800	899800	1	Ejecución financiera	168712.50	168712.50	168712.50	168712.50	674850	75%	899800	100%	75%	100%	
281304-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (INICIA ESTADIO MUNICIPAL A SECTOR LAS ORQUIDEAS) CABECERA MUNICIPAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	100	100	1	Ejecución física						0	0%	100	100%	0%	100%
		Meta financiera	345506.83	345506.83	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	345506.83	100%	0%	100%	
281899-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA IXCANAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	20	20	1	Ejecución física						0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	130000	130000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	130000	100%	0%	100%	
283303-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PUENTE QUEBRADA SECA, HACIA ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	20	20	1	Ejecución física						0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	840000	840000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	840000	100%	0%	100%	
281447-MEJORAMIENTO CALLE (CONTIGUO CASA JOSE GABRIEL AJIN PAMAL) SECTOR LA QUEBRADA, BARRIO SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	20	20	1	Ejecución física						0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	664000	664000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	664000	100%	0%	100%	
295909-MEJORAMIENTO CALLE (FRENTE A VIVIENDA DE ENIO LORENZANA HACIA CRUCE DE CASERIO GUAYASCO) ALDEA IXCANAL SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	1116	1116	1	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	610000	610000	1	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
219284-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CASERIO EL	Metro cuadrado	Meta física	763	763	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
219284-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CASERIO EL MORRO ALDEA EL JUTE DE LA C	Metro cuadrado	Meta financiera	424000	424000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
219541-REHABILITACION CALLE (SUPERVISION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS) ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Kilometro Cuadrado	Meta fisica	200	200	0	Ejecución fisica	34	34	25	20	113	56.5%	168	84%	56.5%	84%	
		Meta financiera	4210199.91	4210199.91	0	Ejecución financiera	592105.86	592105.86	592105.86	592105.86	2368423.44	56.25%	3506454.88	83.28%	56.25%	83.28%	
219155-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) ALDEA CHANRAYO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta fisica	750	750	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	419000	419000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
219108-MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS) ALDEA EL CIMIENTO, SAN AGUSTIN, ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro lineal	Meta fisica	265	265	0	Ejecución fisica					0	0%	72.50	27.36%	0%	27.36%	
		Meta financiera	251000	251000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	130000	51.79%	0%	51.79%	
219093-MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS DE BADEN) ALDEA CHANRAYO HACIA CASERIO EL VOLCAN, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro lineal	Meta fisica	250	250	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
219146-MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) ALDEA COMAJA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta fisica	720	720	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	251000	251000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro/mes	Meta física	138	138	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	209000	209000		Ejecución fina	65479.32	65479.31	65479.32	65479.31	261917.26	125.32%	261917.26	36.71%	125.32%	36.71%
294405-APOYO SERVICIOS (MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS, SUPERVISION DE OBRAS) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro/mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	713397.03	713397.03	1	Ejecución financiera	65479.32	65479.31	65479.32	65479.31	261917.26	36.71%	261917.26	36.71%	36.71%	
219122-CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL CASERIO EL GUAPINOL, ALDEA AGUAHIEL ARRIBA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	138	138	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	
		Meta financiera	209000	209000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	189947.36	213732.30	213732.29	0	617411.95	0%	1017490.79	100%	0%	
294382-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTOS) AREA URBANA Y RURAL, ATRAVES DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	2	2	3		7	58.33%	12	100%	58.33%	
		Meta financiera	1017490.79	1017490.79	1	Ejecución financiera	189947.36	213732.30	213732.29	0	617411.95	60.68%	1017490.79	100%	60.68%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
	Meta financiera	443000	443000		Ejecución fina	96172	96172	96172	96172	384688	86.84%	1750922.47	80.38%	86.84%	60.38%	
294384-APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA Y RURAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
	Meta financiera	903689.01	903689.01	1	Ejecución financiera	96172	96172	96172	96172	384688	42.57%	545621.11	60.38%	42.57%	60.38%	
259017- MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOLINA, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Meta física	20	20	1	Ejecución física					0	0%	20	100%	0%	100%	
	Meta financiera	247461.36	247461.36	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	247461.36	100%	0%	100%	
259018- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CEMENTERIO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Meta física	20	20	1	Ejecución física					0	0%	20	100%	0%	100%	
	Meta financiera	257000	257000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	257000	100%	0%	100%	
218622-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CHISPAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
	Meta financiera	160000	160000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
219507-MANEJO Y APOYO (RECREACION CULTURAL, DEPORTIVA, SOCIAL Y CAPACITACIONES) MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	200	33.33%	0%	33.33%	
	Meta financiera	283000	1527778	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	700840	45.87%	0%	247.65%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	296432.60	100%	0%	100%
258998- MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	10	10	1	Ejecución física						0	0%	10	100%	0%	100%
		Meta financiera	46750.44	46750.44	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	46750.44	100%	0%	100%
259002- MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO TAMARINDO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	10	10	1	Ejecución física						0	0%	10	100%	0%	100%
		Meta financiera	93649.92	93649.92	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	93649.92	100%	0%	100%
258998- CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA LA MONTANITA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	10	10	1	Ejecución física						0	0%	10	100%	0%	100%
		Meta financiera	156032.24	156032.24	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	156032.24	100%	0%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3633843	3633843		Ejecución fina	212871.29	212871.29	212871.29	212871.29	851485.16	23.43%	2950426.87	0%	23.43%	0%	
258958- AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL ESTADIO, BARRIO AGUAHIEL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	5	5	1	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	112076.90	112076.90	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
281428-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (E	Metro	Meta física	20	20	1	Ejecución física						0	0%	20	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
281428-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA E	Metro	Meta financiera	142100	142100	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	142100	100%	0%	100%
259010- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CONTE (PUERTA DE GOLPE, CASERIO EL LIMON Y CASERIO EL NANZAL), SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	1000	1000	1	Ejecución fisica					0	0%	1000	100%	0%	100%
		Meta financiera	900057.23	900057.23	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	900057.23	100%	0%	100%
281429-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION) BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	20	20	1	Ejecución fisica					0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	148200	148200	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	148200	100%	0%	100%
295636-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO, COLOCACION DE PANELES) CASERIO GUAYASCO, ALDEA EL IXCANAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	225	225	1	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	818000	818000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295635-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y ACOMETIDA) BARRIO SAN ESTEBAN, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	1040	1040	1	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	693450	693450	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
219136-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION ALDEA CHANRAYO A TUBERIA EXISTENTE EN ALDEA PUERTA DE GOLPE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta fisica	80	80	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	335000	335000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
219591-SANEAMIENTO Y AGUA Y SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION ZONA URBANA Y RURAL. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	250	200	200	200	850	85%	850	85%	85%	85%
		Meta financiera	2413843	2092032.65	1	Ejecución financiera	212871.29	212871.29	212871.29	212871.29	851485.16	40.7%	1760069.64	84.13%	35.28%	72.92%
219278-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (ZONA CENTRAL) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	167000	167000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
219127-CONSTRUCCION POZO (S) CON EQUIPAMIENTO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	209000	209000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
218632-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) BARRIO EL CENTRO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
219164-CONSTRUCCION POZO (S) CON EQUIPAMIENTO BARRIO PUENTE ORELLANA ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	209000	209000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	111277.20	37.92%	0%	37.92%
294369-SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Persona	Meta física	25	25	1	Ejecución física					0	0%	10	40%	0%	40%
		Meta financiera	293436.43	293436.43	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	111277.20	37.92%	0%	37.92%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:		Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Personas capacitadas en salud preventiva, población atendida con servicios de información, educación	Persona	Meta física	10142	10142	0	Ejecución físic						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	297162	297162		Ejecución fina	46180.46	46180.46	46180.46	46180.46	184721.84	62.16%	275932.61	75.8%	62.16%	92.86%	
219586-SUBSIDIO (A LA SALUD PREVENTIVA) MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Persona	Meta física	10142	10142	0	Ejecución física	1260	1260	1260	1260	5040	49.69%	7720	76.12%	49.69%	76.12%	
		Meta financiera	297162	364005.97	1	Ejecución financiera	46180.46	46180.46	46180.46	46180.46	184721.84	50.75%	275932.61	75.8%	62.16%	92.86%	
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental	Persona	Meta física	14398	14398	0	Ejecución físic						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	52661	52661		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	70509.29	52.49%	0%	133.89%	
219523-MANEJO Y GESTIÓN UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Persona	Meta física	14398	14398	0	Ejecución física						0	0%	7700	53.48%	0%	53.48%
		Meta financiera	52661	134335.54	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	70509.29	52.49%	0%	133.89%	
Eje Katun:		Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:		Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:		Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a															
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución físic						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	18000	18000	18000	18000	72000	0%	104000	66.67%	0%	66.67%	
294387-APOYO ESTRATEGIA AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	2	1	1	1	5	41.67%	8	66.67%	41.67%	66.67%	
		Meta financiera	156000	156000	1	Ejecución financiera	18000	18000	18000	18000	72000	46.15%	104000	66.67%	46.15%	66.67%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					

F: 
Alcalde Municipal

