

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 11/06/2020 09:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:													
Proyector Nacional de Desarrollo:													
Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial													
	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	2213173	0	2213173	0	Ejecución financiera	184431.25	184431.25	184431.25	184431.25	737725	33.33%
REHABILITACION CALLE (SUPERVISION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE CARRITERAS) ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO													
	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	2213173	0	2213173	0	Ejecución financiera	184431.25	184431.25	184431.25	184431.25	737725	33.33%
Eje Katun:													
Proyector Nacional de Desarrollo:													
Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)													
	Metro cuadrado	Meta física	3536	0	3536	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	2906341.25	0	2906341.25	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)													
	Metro cuadrado	Meta física	250	0	250	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	452940	0	452940	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD (CIRCULACION) ALDEA TECUIZ, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO													
	Metro cuadrado	Meta física	250	0	250	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	151401.25	0	151401.25	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD (CIRCULACION) ALDEA PUERTA DE GOLPE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO													
	Metro cuadrado	Meta física	3036	0	3036	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	2302000	0	2302000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ENTRADA PRINCIPAL (PAVIMENTO) ALDEA PASASAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO													

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 11/06/2020 09:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	562	0	562	0	Ejecución física					0%
		Meta financiera	855283	0	855283	0	Ejecución financiera	23.5840	23.5840	23.5840	94.3360	.01%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEÑA DE ARCO, ALDEA LAS ESCALERAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Persona	Meta física	200	0	200	0	Ejecución física					0%
		Meta financiera	352500	0	352500	0	Ejecución financiera					0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO LOS BALSAMOS, ALDEA EL CONTE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	350	0	350	0	Ejecución física					0%
		Meta financiera	502500	0	502500	0	Ejecución financiera					0%
MANEJO Y APOYO (RECREACION CULTURAL, DEPORTIVA, SOCIAL Y CAPACITACIONES) MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	283	0	283	0	Ejecución financiera	23.5840	23.5840	23.5840	94.3360	33.33%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 11/06/2020 09:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
No Aplica													
Estudiantes del ciclo básico diversificado en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	962	0	962	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	1216530	0	1216530	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA TULUMAJILLO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	500	0	500	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	752500	0	752500	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO (TECHADO) INDICOORPSA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	462	0	462	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	464030	0	464030	0	Ejecución financiera					0	0%
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
No Aplica													
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	675000	0	675000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA TIMILUYA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	200	0	200	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	322500	0	322500	0	Ejecución financiera					0	0%
CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO PIEDRAS BLANCAS, ALDEA EL CIENTO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	200	0	200	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	352500	0	352500	0	Ejecución financiera					0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 11/06/2020 09:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
								Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Mes	Meta física 33742	33742	0	33742	0	Ejecución física	201718	201718	201718	201718	0	0%	0%
		Meta financiera 11082942.34	11082942.34	0	11082942.34	0	Ejecución financiera	201718	201718	201718	201718	806872	7.28%	7.28%
SANEAMIENTO Y AGUA SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION ZONA URBANA Y RURAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física 12	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera 2420616	2420616	0	2420616	0	Ejecución financiera	201718	201718	201718	201718	806872	33.33%	33.33%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) BARRIO AGUA HIEL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro lineal	Meta física 3500	3500	0	3500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera 9000000	9000000	0	9000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PIRAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física 5000	5000	0	5000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera 450450	450450	0	450450	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL DURAZNAL, ALDEA LOS ALBORES, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física 2000	2000	0	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera 263000	263000	0	263000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TICPICO, ALDEA PUERTA DE GOLPE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física 3000	3000	0	3000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera 500285	500285	0	500285	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PASASAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física 150	150	0	150	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera 452500	452500	0	452500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CONA	Metro lineal	Meta física 4200	4200	0	4200	0	Ejecución física					0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 11/06/2020 09:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CONA	Metro lineal	Meta financiera	712500	0	712500	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO HIERBA BUENA, ALDEA TECUIZ, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	3500	0	3500	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PINITO ALDEA TECUIZ, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta financiera	797500	0	797500	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	2500	0	2500	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL BARRIAL, ALDEA EL CIMIENTO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta financiera	558500	0	558500	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	4500	0	4500	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA LOS ALBORES, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta financiera	802500	0	802500	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) BARRIO GUAYTAN, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	2200	0	2200	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) BARRIO GUAYTAN, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta financiera	327500	0	327500	0	Ejecución financiera					0	0%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON PANELES SOLARES, BARRIO SAN ESTEBAN, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	3000	0	3000	0	Ejecución física					0	0%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON PANELES SOLARES, BARRIO SAN ESTEBAN, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta financiera	900000	0	900000	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EXCAVACION DE POZO) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cubico	Meta física	180	0	180	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EXCAVACION DE POZO) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cubico	Meta financiera	802500	0	802500	0	Ejecución financiera					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EXCAVACION DE POZO) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cubico	Meta física	1400	0	1400	0	Ejecución física					0	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EXCAVACION DE POZO) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cubico	Meta financiera	650000	0	650000	0	Ejecución financiera					0	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 11/06/2020 09:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (CONEXION A RED DE DISTRIBUCION) CASERIO GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cubico	Meta física	33	0	33	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	545091.34	0	545091.34	0	Ejecución financiera					0	0%
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	696	0	696	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	1740378.66	0	1740378.66	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	400	0	400	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	1350058.66	0	1350058.66	0	Ejecución financiera					0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (FRENTE GASOLINERA GUAYTAN) BARRIO AGUAHIEL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	196	0	196	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	212840	0	212840	0	Ejecución financiera					0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (FRENTE ASILO DE ANCIANOS) BARRIO AGUAHIEL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta física	100	0	100	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	177480	0	177480	0	Ejecución financiera					0	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 11/06/2020 09:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
No Aplica													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19													
	Mes	Meta física	3	0	3	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	800000	0	800000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
	Mes	Meta física	3	0	3	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	800000	0	800000	0	Ejecución financiera					0	0%
SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA (ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)ÁREA URBANA Y RURAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO													
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso a servicios de salud													
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (Infecciosas y parasitarias) (MSPAS)Intervención de la municipalidad: Clínica y farmacias municipales													
	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	301062	0	301062	0	Ejecución financiera	25088.50	25088.50	25088.50	100354	33.33%	33.33%
	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	301062	0	301062	0	Ejecución financiera	25088.50	25088.50	25088.50	100354	33.33%	33.33%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 11/06/2020 09:39

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Reprogramación Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica													
Sensibilización y concientización ambiental	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	56.5620	0	56.5620	0	Ejecución financiera	4.71	4.71	4.71	4.71	18.84	33.31%
		Meta física	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
MANEJO Y GESTION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física						
		Meta financiera	56.5620	0	56.5620	0	Ejecución financiera	4.71	4.71	4.71	4.71	18.84	33.31%

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN AGUSTIN AC.
DEPTO. DE EL PROGRESO

F. [Signature]
Alcalde