

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

**Entidad:** MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Kattun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral (SOSEP)	Meta física	12	12	0	0	Ejecución física	3816.43	3816.42	3816.43	3816.43	0	0%	0%
	Meta financiera		0		0	Ejecución financiera				15265.71		0%	0%
294379-APOYO SERVICIOS AL ADULTO MAYOR (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Meta física					Ejecución física	3816.43	3816.42	3816.43	3816.43	0	0%	0%
	Meta financiera		28843.97		28843.97	Ejecución financiera				15265.71		52.93%	52.93%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

**Entidad:** MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo</b>													
<b>Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
No Aplica													
Áreas con alumbreado público													
	Artículo de madera	Meta física	1000	1000	0	0	51471.98	51471.98	51471.98	51471.98	0	0%	0%
		Meta financiera	523000	523000	0	0	51471.98	51471.98	51471.98	51471.98	205887.92	39.37%	39.37%
294371-APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Artículo de madera	Meta física	28	28	1	1	7	6	6	6	26	92.86%	92.86%
		Meta financiera	224234.57	224234.57	1	1	51471.98	51471.98	51471.98	51471.98	205887.92	91.82%	91.82%
218943-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL DURAZNO, ALDEA LAS ESCALERAS, SAN AGUSTIN ACASAGUATLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	0					0	0%	0%
		Meta financiera	167000	167000	0	0					0	0%	0%
218827-CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL MOJAN, ALDEA LAS ESCALERAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	0					0	0%	0%
		Meta financiera	210000	210000	0	0					0	0%	0%
218990-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LAS SIDRAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	0					0	0%	0%
		Meta financiera	146000	58420.52	1	1					0	0%	0%



**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100,0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial													
	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	6500199.91	6500199.91	0	0	Ejecución financiera	482759.57	1462759.57	1951569.57	612759.56	4499838.27	69.23%
219034-MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO BUENOS AIRES (CONTINUACION)ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	230	230	0	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	180000	180000	0	0	Ejecución financiera					0	0%
219008-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTO) BARRIO LA ASUNCION, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	355000	355000	0	0	Ejecución financiera					0	0%
219050-MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO BUENOS AIRES (CONTINUACION CALLEJON ABAJO)ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN, ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	0	Ejecución física			72.50		72.50	27.89%
		Meta financiera	200000	200000	0	0	Ejecución financiera			130000	0	130000	65%
284890-MEJORAMIENTO CALLE (INICIA FRENTE A TEMPLO TESTIGOS DE JHOVA HACIA CASA DE CARMEN OLIVA) ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	1390	1390	1	1	Ejecución física	173.75	173.75	173.75	173.75	695	50%
		Meta financiera	895000	895000	1	1	Ejecución financiera	111875	111875	111875	111875	447500	50%
277518-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CULEBRA, ALDEA TECUIZ SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	1520	1520	1	1	Ejecución física			380		380	25%
		Meta financiera	899800	899800	1	1	Ejecución financiera	0	0	224950	0	224950	25%
277453-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUERTA DE GOLPE HACIA ALDEA EL CONTE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	1585.80	1585.80	1	1	Ejecución física			396.45		396.45	25%
		Meta financiera	899600	899600	1	1	Ejecución financiera	0	0	224900	0	224900	25%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
295137-MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO (MONUMENTO A LA MADRE) BARRIO AGUAHUEL, CABECERA MUNICIPAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta fisica	145	145	1	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	260004.30	260004.30	1	Ejecución financiera					0	0%
277722-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DE JESUS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	325	325	1	Ejecución física		81.25			81.25	25%
		Meta financiera	899800	899800	1	Ejecución financiera		224950			224950	25%
281304-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (INICIA ESTADIO ORCIDUEAS) CABECERA MUNICIPAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	100	100	1	Ejecución física		25			25	100%
		Meta financiera	345506.83	345506.83	1	Ejecución financiera		86376.71			86376.71	100%
281899-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA IXCANAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	20	20	1	Ejecución física		20			20	100%
		Meta financiera	130000	130000	1	Ejecución financiera		130000			130000	100%
283303-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PUENTE QUEBRADA SECA, HACIA ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	20	20	1	Ejecución física		20			20	100%
		Meta financiera	840000	840000	1	Ejecución financiera		840000			840000	100%
281447-MEJORAMIENTO CALLE (CONTIGUO CASA JOSE GABRIEL AJIN PAMAL) SECTOR LA QUEBRADA, BARRIO SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	20	20	1	Ejecución física		20			20	100%
		Meta financiera	664000	664000	1	Ejecución financiera		664000			664000	100%
295909-MEJORAMIENTO CALLE (FRENTE A VIVIENDA DE ENIO LORENZANA HACIA CRUCE DE CASERIO GUAYASCO) ALDEA IXCANAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	1116	1116	1	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	610000	610000	1	Ejecución financiera					0	0%
219284-MEJORAMIENTO CALLE (	Metro cuadrado	Meta fisica	763	763	0	Ejecución física					0	0%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
219284-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CASERIO EL MORRO ALDEA EL JUTE DE LA COBANA, SAN AGUSTIN ACASAG	Metro cuadrado	Meta financiera	424000	424000	0	Ejecución financiera	0			0	0%	0%
219541-REHABILITACION CALLE (SUPERVISION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS) ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Kilometro Cuadrado	Meta fisica Meta financiera	200 4210199.91	200 4210199.91	0	Ejecución física Ejecución financiera	20 284507.86	10 284507.86	5 284507.86	55 1138031.44	27.5%	27.03%
219155-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) ALDEA CHANRAYO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta fisica Meta financiera	750 419000	750 419000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0			0	0%	0%
219108-MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS) ALDEA EL CIMIENTO, SAN AGUSTIN, ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro lineal	Meta fisica Meta financiera	265 251000	265 251000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0		72.50 130000	72.50 130000	27.36%	51.79%
219093-MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS DE BADEN) ALDEA CHANRAYO HACIA CASERIO EL VOLCAN, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro lineal	Meta fisica Meta financiera	250 210000	250 210000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0			0	0%	0%
219146-MEJORAMIENTO CALLE (ADOCUINAMIENTO) ALDEA COMAJA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta fisica Meta financiera	720 251000	720 251000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0			0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

**Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Ordenamiento Territorial</b>													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Metro/mes	Meta física Meta financiera	138 209000	138 209000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
294405-APOYO SERVICIOS (MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS, SUPERVISION DE OBRAS) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro/mes	Meta física Meta financiera	12 713397.03	12 713397.03	1	1				0	0	0%	0%
218122-CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL CASERIO EL GUAPINOL, ALDEA AGUAHIEL ARRIBA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	138 209000	138 209000	0	0				0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Bienestar para la gente</b>													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Reducción de la pobreza y protección social													
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras terciarias (MCIV)	Mes	Meta física Meta financiera	12 0	12 0	0	0	133359	133359	133360.84	400078.84	0	0%	0%
294382-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTOS) AREA URBANA Y RURAL, ATRAVES DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física Meta financiera	12 1017490.79	12 1017490.79	1	1	2	2	1	5	5	41.67%	41.67%
					0	0	133359	133359	133360.84	400078.84	0	39.32%	39.32%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Educación</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)		Meta física Meta financiera	700 443000	700 443000		0 0	215443.28 719904.64	215443.28 40233.28	215443.28 40233.28	215443.28 40233.28	1366234.47	308.41% 308.41%	0% 0%
294384-APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA Y RURAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		Meta física Meta financiera	903689.01 20	903689.01 20		0 1	40233.28 247461.36	40233.28 20	40233.28 0	40233.28 20	160833.11	17.81% 100%	0% 100%
258017- MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOLINA, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física Meta financiera	20 247461.36	20 247461.36		1 1	0 247461.36	0 20	0 20	0 247461.36	20	100% 100%	100% 100%
258018- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CEMENTERO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física Meta financiera	20 257000	20 257000		1 1	0 257000	20 257000	0 0	20 257000	20	100% 100%	100% 100%
218622-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CHISPAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Persona	Meta física Meta financiera	180 160000	180 160000		0 0					0	0% 0%	0% 0%
219507-MANEJO Y APOYO (RECREACION CULTURAL, DEPORTIVA, SOCIAL Y CAPACITACIONES) MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Persona	Meta física Meta financiera	600 283000	600 1527778		0 1	50 175210	50 175210	50 175210	50 175210	200 700840	33.33% 45.87%	33.33% 247.65%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Educación													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro	Meta física Meta financiera	10 0	10 0	0	0	0	0	140400.36	156032.24	296432.60	0	0%
258998- MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física Meta financiera	10 46750.44	10 46750.44	1	1	0	0	46750.44	10	46750.44	10	100%
259002- MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO TAMARINDO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física Meta financiera	10 93649.92	10 93649.92	1	1	0	0	93649.92	10	93649.92	10	100%
258988- CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA LA MONTAÑITA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física Meta financiera	10 156032.24	10 156032.24	1	1	0	0	156032.24	10	156032.24	10	100%
<b>Eje Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física Meta financiera	1000 3633843	1000 3633843	0	0	227146.12	227146.12	1417503.3	227146.12	2098941.71	0	0%
258958- AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL ESTADIO, BARRIO AGUAHUEL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física Meta financiera	5 112076.90	5 112076.90	1	1	0	0	5	0	0	0	0%
281428- MEJORAMIENTO SISTEM	Metro	Meta física	20	20	1	1	0	0	20	20	20	20	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
281428-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO SAN AGUSTIN ACASAG	Metro	Meta financiera	142100	142100	1	Ejecución financiera	0	0	142100	0	142100	100%	100%
259010- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CONTE (PUERTA DE GOLPE, CASERIO EL LIMON Y CASERIO EL NANZAL), SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física Meta financiera	1000 900057.23	1000 900057.23	1	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	1000 900057.23	0	1000 900057.23	100%	100%
281429-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION) BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física Meta financiera	20 148200	20 148200	1	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	20 148200	0	20 148200	100%	100%
295636-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO, COLOCACION DE PANELES) CASERIO GUAYASCO, ALDEA EL IXCANAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física Meta financiera	225 818000	225 818000	1	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
295635-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y ACOMETIDA) BARRIO SAN ESTEBAN, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física Meta financiera	1040 693450	1040 693450	1	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
219136-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION ALDEA CHANRAYOA TUBERIA EXISTENTE EN ALDEA PUERTA DE GOLPE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta física Meta financiera	80 335000	80 335000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
219591-SANEAMIENTO Y AGUA Y	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
219591-SANEAMIENTO Y AGUA Y SERVICIOS; MANTENIMIENTO Y REPARACION ZONA URBANA Y RURAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	Familia	Meta financiera	2413843	2092032.65	1	0	227146.12	227146.12	227146.12	227146.12	908584.48	43.43%	37.64%
219278-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (ZONA CENTRAL) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta fisica	60	60	0	0					0	0%	0%
219127-CONSTRUCCION POZO (S) CON EQUIPAMIENTO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta financiera	167000	167000	0	0					0	0%	0%
218632-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) BARRIO EL CENTRO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta fisica	70	70	0	0					0	0%	0%
219164-CONSTRUCCION POZO (S) CON EQUIPAMIENTO BARRIO PUENTE ORELLANA ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta financiera	209000	209000	0	0					0	0%	0%
219164-CONSTRUCCION POZO (S) CON EQUIPAMIENTO BARRIO PUENTE ORELLANA ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta fisica	70	70	0	0					0	0%	0%
219164-CONSTRUCCION POZO (S) CON EQUIPAMIENTO BARRIO PUENTE ORELLANA ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta financiera	209000	209000	0	0					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Persona	Meta fisica	50	50	0	0	27819.30	27819.30	27819.30	27819.30	0	0%	0%
294369-SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Persona	Meta financiera	293436.43	293436.43	1	1	3	3	2	2	10	40%	40%
							27819.30	27819.30	27819.30	27819.30	111277.20	37.92%	37.92%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

**Entidad:** MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Acceso a servicios de salud														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos														
Personas capacitadas en salud preventiva, población atendida con servicios de información, educación y comunicación en los ciclos de vida con énfasis en los modos de vida saludable (MSPA S)	Persona	Meta física	10142	10142	0	Ejecución física	22802.70	22802.69	22802.69	22802.69	22802.69	0	0%	0%
Intervención de la municipalidad: Campañas municipales de promoción de la salud, promotores de salud registro.	Persona	Meta financiera	297162	297162	0	Ejecución financiera						91210.77	30.69%	30.69%
219586-SUBSIDIO (A LA SALUD PREVENTIVA) MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Persona	Meta física	10142	10142	0	Ejecución física	670	670	670	670	670	2680	26.42%	26.42%
		Meta financiera	297162	364005.97	1	Ejecución financiera	22802.70	22802.69	22802.69	22802.69	22802.69	91210.77	25.06%	30.69%
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental	Persona	Meta física	14398	14398	0	Ejecución física						0	0%	0%
219523-MANEJO Y GESTION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Persona	Meta financiera	52661	52661	0	Ejecución financiera	17627.33	17627.32	17627.32	17627.32	17627.32	70509.29	133.89%	133.89%
	Persona	Meta física	14398	14398	0	Ejecución física	1900	1900	1900	1900	1900	7700	53.48%	53.48%
	Persona	Meta financiera	52661	134335.54	1	Ejecución financiera	17627.33	17627.32	17627.32	17627.32	17627.32	70509.29	52.49%	133.89%




Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun: Riqueza para Todos y Todas													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Empleo e inversión													
Meta Estratégica de Desarrollo: Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a partir del último dato disponible: 69.2% c) disminución gradual de la tasa de desempleo a partir del último dato disponible: 3.2% d) Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema													
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Mes	Meta física Meta financiera	12 0	12 0	0	0 Ejecución física Ejecución financiera	0 16000	0 8000	8000	8000	0 32000	0% 0%	0% 0%
294387-APOYO ESTRATEGIA AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física Meta financiera	12 156000	12 156000	1	1 Ejecución física Ejecución financiera	1 16000	1 8000	1 8000	1 8000	3 32000	25% 20.51%	25% 20.51%

F:   
Alcalde Municipal

