



Municipalidad de San Agustín Acasaguastlán

Departamento de El Progreso

Oficio DMP/SANAGUSTIN-002-2023

San Agustín Acasaguastlán, 10 de enero de 2,023

Lic.
Luz Keila V. Gramajo Vilchez
Secretaria General
Secretaria de Planificación y Programación
De La Presidencia
SEGEPLAN
Ciudad

Por este medio me permito saludarla deseándole éxitos en sus labores diarias.

El Motivo de la presente es para informarle que se adjunta al presente el "TERCER INFORME CUATRIMESTRAL" de avances, metas e indicadores correspondientes al año 2,022, en forma digital de acuerdo a lo solicitado por su secretaria.

Agradeciendo la atención prestada a la presente me suscribo de usted, su atento y amble servidor.

Atentamente,

Rene Amílcar Marroquín Barrientos
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Agustín Acasaguastlan, El Progreso



San Agustín de La Real Corona
Administración 2020-2024



TERCER INFORME CUATRIMESTRAL

- Año 2,022 -



**MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN,
DEPARTAMENTO, DE EL PROGRESO
ADMINISTRACION MUNICIPAL
RENE AMILCAR MARROQUIN BARRIENTOS**

San Agustín de la Real Corona
Administración 2020-2024



TERCER INFORME CUATRIMESTRAL

- Año 2,022 -

INDICE

- 1.- Presentación
- 2.- Introducción
- 3.- Marco Legal
- 4.- Gestión Estratégica
- 5.- Información relevante
- 6.- Avances Físicos y Financieros
- 7.- Matriz T-RI
- 8.- Anexos



TERCER INFORME CUATRIMESTRAL

- Año 2,022 -

PRESENTACIÓN

*En el municipio de San Agustín Acasaguastlán del departamento de El Progreso, se ha promovido que los **Programas Operativos Anuales (POA's)**, se conviertan en una herramienta de utilidad programática a los ejecutores del gasto público. Asimismo la Implementación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), Plan de Gobierno Local (PGL).*

*Por esta razón, y con la percepción general, de que en todas las Municipalidades del país, se lleve a cabo la tarea de programación y presupuesto, se toma como guía metodológica para el desarrollo de las diferentes actividades, la elaboración del Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2022 conjuntamente en el **PIM, POM POA-2022**.*

*El Plan contempla la ejecución de diferentes actividades conforme a las necesidades de la comunidad, en el que se incluye la atención y prestación de servicios, a través de la implementación de programas, subprogramas, proyectos, actividades, obras, y acciones. Tomando muy en cuenta lo propuesto por las comunidades en la Elaboración del **Plan de Desarrollo Municipal 2,011 - 2,025 (PDM)**.*

Así mismo la Municipalidad de San Agustín Acasaguastlán del Departamento de El Progreso, da Cumplimiento en presentar el Tercer Informe Cuatrimestral Correspondiente al año Dos Mil veintidós.-



TERCER INFORME CUATRIMESTRAL

- Año 2,022 -

INTRODUCCIÓN

*El Presente Informe Cuatrimestral de los avances Físicos y Financieros de las obras que se encuentran contempladas en **EI PGL Y POA**, en cumplimiento a las políticas de gobierno central. Considerando que los mismos son instrumentos programático-presupuestal, que ordena los planes, programas, proyectos, obras y acciones, y los vincula con la asignación de recursos, de acuerdo a un esquema de prioridades en función de las políticas establecidas.*

Mismos que tienen un doble propósito, enlazar las obras y acciones que se realizarán en el año fiscal, con el Plan Municipal de Desarrollo, así como convertirse en el sustento a través del cual se hacen compatibles las decisiones de gasto público, con las demandas ciudadanas captadas a través de consulta a la población.

Estas herramientas de trabajo ayudan a la ejecución de los diferentes planes programas y proyectos, con el fin de minimizar, y solucionar las necesidades básicas y/o prioritarias de las comunidades; así como a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, y garantizar el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud y asistencia social, a la seguridad, a un equilibrio ecológico, a una cultura física, deportiva y recreativa, y a la infraestructura básica que todo pueblo debe poseer.

Por lo que la Municipalidad de San Agustín Acasaguastlán del Departamento de El Progreso. Presenta el tercer informe Cuatrimestral Municipal, Correspondiente al año dos mil veintidós.



TERCER INFORME CUATRIMESTRAL

- Año 2,022 -

MARCO LEGAL

❖ ***Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformar a la LOP***

Art.4 Rendición de Cuentas

*Art.17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por
Resultados*

❖ ***Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-12.***

Art. 16 Acceso a la Información de la Ejecución Presupuestaria con enfoque de género.

Art. 18 Acceso a la información de la Ejecución presupuestaria con el agua.

❖ ***Código Municipal***

Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.



TERCER INFORME CUATRIMESTRAL

- Año 2,022 -

GESTION ESTRATEGICA

Considerando que la Gestión Estratégica, es la Planificación donde se implanta una estructura específica, clara y decisiva. *La administración municipal 2020-2024, que preside el señor Rene Amílcar Marroquín Barrientos, Alcalde Municipal, se proyecta al futuro mediante un Plan de Desarrollo Municipal 2011 – 2,025, Conjuntamente con un Plan de Gobierno Local (PGL) y con un Plan Operativo Anual (POA) que contemplan las directrices generales de desarrollo integral, y participativo de cada una de las comunidades que conforman el municipio, ante un mundo globalizado, con cambios vertiginosos, tanto en la economía, como en el ambiente, y atmósfera social. Dejando este mismo Plan de Desarrollo Municipal a la corporación Municipal que toma posesión el 15 de enero 2,020, para que se le de continuidad a su contenido.*

Esta visión de futuro en la actual administración, se realiza generando cambios en el gobierno municipal, con mayor proyección institucional, velando por la integridad de su patrimonio, garantizando los valores, cultura, y necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad de recursos, transformando el municipio en una verdadera unidad básica de organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos.



TERCER INFORME CUATRIMESTRAL

- Año 2,022 -

INFORMACION RELEVANTE

La Actual administración conjuntamente con su equipo de apoyo de la Dirección Municipal de Planificación, Dirección Financiera Y Secretaría Municipal, quienes hacen uso de los sistemas en línea para que cada uno de los proyectos vayan registrados y considerando que los mismos son solicitados por los Concejos Comunitarios de Desarrollo de las diferentes comunidades de este Municipio de San Agustín Acasaguastlán del Departamento de El Progreso. Y que los mismos han sido priorizados en su momento en las herramientas del Plan de Desarrollo Municipal, el plan de Gobierno Local y el Plan Operacional Anual Cada uno de los proyectos que se reportan en este tercer informe cuatrimestral del año dos mil veintidós. Son considerados en base a las priorizaciones que presentan los presidentes de los Concejos Comunitarios de Desarrollo y los mismos se encuentran en el PDM asimismo cada uno de ellos dependiendo su magnitud la mayoría son registrados en el ISNIP. SICOINGL Y GUATECOMPRAS.-



TERCER INFORME CUATRIMESTRAL

- Año 2,022 -

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

Los proyectos presentados en el tercer informe cuatrimestral correspondiente al año dos mil veintidós, se les ha asignado fondos con sus respectivas partidas presupuestarias, llevando un control de los respectivos avances físicos y financieros de cada de ellos, ya que los mismos fueron ejecutados con fondos propios denominados proyectos administrativos y los proyectos que se detallan con fondos del CODEDE en las modalidades de Licitación y Cotización dependiente el monto asignado oficialmente a cada uno de ellos en su pre inversión y considerando los que su costo no es mayor a lo estipulado en la ley de contrataciones del estado, los mismos no fueron publicados en el sistema de Guatecompras. Únicamente registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Los que por su monto deben de cotizarse o licitarse, se proceden a registrar tanto en el SNIP, SICOINGL Y GUATECOMPRAS. Formulando un expediente con cada uno de los requisitos que la ley establece para llevar un mejor control de cada uno de ellos.-

Rene Amílcar Marroquín Barrientos
Alcalde Municipal

San Agustín de la Real Corona
Administración 2020-2024

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 11:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Meta física		12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financier		0	0		Ejecución fina	3394.56	3394.56	3394.56	3394.56	13578.24	0%	28843.95	100%	0%	100%
294379-APOYO SERVICIOS AL ADULTO MAYOR (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera		28843.97	28843.97	1	Ejecución financiera	3394.56	3394.56	3394.56	3394.56	13578.24	47.07%	28843.95	100%	47.07%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 11:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:		No Aplica														
Áreas con alumbrado público		Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	523000	523000		Ejecución financiera	886	886	886	886	3544	0.68%	224230.66	100%	0.68%	100%
294371-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Articulo de madera	Meta física	28	28	1	Ejecución física					0	0%	28	100%	0%	100%
		Meta financiera	224234.57	224234.57	1	Ejecución financiera	886	886	886	886	3544	1.58%	224230.66	100%	1.58%	100%
218943-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL DURAZNO, ALDEA LAS ESCALERAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	167000	167000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
218827-CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL MOJAN, ALDEA LAS ESCALERAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
218990-AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LAS SIDRAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	146000	58420.52	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 11:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6500199.91	6500199.91		Ejecución fina	181585.86	181585.86	181585.86	181585.86	726343.44	11.17%	10043905.71	0%	11.17%	0%	0%
219034-MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO BUENOS AIRES (CONTINUACION)ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	230	230	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
219008-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTO) BARRIO LA ASUNCION, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	355000	355000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
219050-MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO BUENOS AIRES (CONTINUACION CALLEJON ABAJO) ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN, ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	72.50	27.88%	0%	27.88%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	130000	65%	0%	65%	0%
294990-MEJORAMIENTO CALLE (INICIA FRENTE A TEMPLO TESTIGOS DE JEHOVA HACIA CASA DE CARMEN OLIVA) ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1390	1390	1	Ejecución física					0	0%	1390	100%	0%	100%	0%
		Meta financiera	895000	895000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	895000	100%	0%	100%	0%
277518-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CULEBRA, ALDEA TECUIZ SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1520	1520	1	Ejecución física					0	0%	1520	100%	0%	100%	0%
		Meta financiera	899800	899800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	899800	100%	0%	100%	0%
277453-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUERTA DE GOLPE HACIA ALDEA EL CONTE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	1585.80	1585.80	1	Ejecución física					0	0%	1585.77	100%	0%	100%	0%
		Meta financiera	899600	899600	1	Ejecución financiera	5649.86	5649.86	5649.86	5649.86	22599.44	2.51%	899600	100%	2.51%	100%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 11:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
295137-MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO (MONUMENTO A LA MADRE) BARRIO AGUAHIEL, CABECERA MUNICIPAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	145	145	1	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	260004.30	260004.30	1	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
277722-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO DE JESUS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	325	325	1	Ejecución física						0	0%	324.99	100%	0%	100%
		Meta financiera	899800	899800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	899800	100%	0%	100%
281304-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (INICIA ESTADIO MUNICIPAL A SECTOR LAS ORQUIDEAS) CABECERA MUNICIPAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	100	100	1	Ejecución física						0	0%	100	100%	0%	100%
		Meta financiera	345506.83	345506.83	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	345506.83	100%	0%	100%
281899-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA IXCANAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	20	20	1	Ejecución física						0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	130000	130000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	130000	100%	0%	100%
283303-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PUENTE QUEBRADA SECA, HACIA ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	20	20	1	Ejecución física						0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	840000	840000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	840000	100%	0%	100%
281447-MEJORAMIENTO CALLE (CONTIGUO CASA JOSE GABRIEL AJIN PAMAL) SECTOR LA QUEBRADA, BARRIO SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	20	20	1	Ejecución física						0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	664000	664000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	664000	100%	0%	100%
295909-MEJORAMIENTO CALLE (FRENTE A VIVIENDA DE ENIO LORENZANA HACIA CRUCE DE CASERIO GUAYASCO) ALDEA IXCANAL SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	1116	1116	1	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	610000	610000	1	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
219284-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CASERIO EL	Metro cuadrado	Meta física	763	763	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 11:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Jer. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
219284-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CASERIO EL MORRO ALDEA EL JUTE DE LA C	Metro cuadrado	Meta financiera	424000	424000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
219541-REHABILITACION CALLE (SUPERVISION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS) ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Kilometro Cuadrado	Meta fisica	200	200	0	Ejecución fisica	8	8	8	8	32	16%	200	100%	16%	100%	100%
		Meta financiera	4210199.91	4210199.91	0	Ejecución financiera	175936	175936	175936	175936	703744	16.72%	4210198.88	100%	16.72%	100%	100%
219155-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) ALDEA CHANRAYO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta fisica	750	750	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	419000	419000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
219108-MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS) ALDEA EL CIMIENTO, SAN AGUSTIN, ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro lineal	Meta fisica	265	265	0	Ejecución fisica					0	0%	72.50	27.36%	0%	27.36%	0%
		Meta financiera	251000	251000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	130000	51.79%	0%	51.79%	0%
219093-MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS DE BADEN) ALDEA CHANRAYO HACIA CASERIO EL VOLCAN, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro lineal	Meta fisica	250	250	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
219146-MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) ALDEA COMAJA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta fisica	720	720	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	251000	251000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 11:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro/mes	Meta física	138	138	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	209000	209000		Ejecución fina	112869	112869	112869	112869	451476	216.02%	713393.26	100%	216.02%	100%
294405-APOYO SERVICIOS (MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS. SUPERVISION DE OBRAS) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro/mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	12	100%	66.67%	100%
		Meta financiera	713397.03	713397.03	1	Ejecución financiera	112869	112869	112869	112869	451476	63.29%	713393.26	100%	63.29%	100%
219122-CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL CASERIO EL GUAPINOL, ALDEA AGUAHIEL ARRIBA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	138	138	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	209000	209000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	1017490.79	100%	0%	100%
294382-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTOS) AREA URBANA Y RURAL, ATRAVES DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física					0	0%	12	100%	0%	100%
		Meta financiera	1017490.79	1017490.79	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1017490.79	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 10/01/2023 11:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Meta física		700	700	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera		443000	443000		Ejecución financiera	206734	206734	206734	206734	826936	186.67%	2577858.47	60.38%	186.67%	60.38%	
294384-APOYO A LA EDUCACION AREA URBANA Y RURAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
	Meta financiera		903689.01	903689.01	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	545621.11	60.38%	0%	60.38%	
259017- MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PEDRO MOLINA, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Meta física		20	20	1	Ejecución física					0	0%	20	100%	0%	100%	
	Meta financiera		247461.36	247461.36	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	247461.36	100%	0%	100%	
259018- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CEMENTERIO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Meta física		20	20	1	Ejecución física					0	0%	20	100%	0%	100%	
	Meta financiera		257000	257000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	257000	100%	0%	100%	
218622-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CHISPAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Meta física		180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
	Meta financiera		160000	160000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
219507-MANEJO Y APOYO (RECREACION CULTURAL, DEPORTIVA, SOCIAL Y CAPACITACIONES) MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Meta física		600	600	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	66.67%	600	100%	66.67%	100%	
	Meta financiera		283000	1527778	1	Ejecución financiera	206734	206734	206734	206734	826936	54.13%	1527776	100%	292.2%	539.85%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 11:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	296432.80	100%	0%	100%
258998- MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	10	10	1	Ejecución física					0	0%	10	100%	0%	100%
		Meta financiera	46750.44	46750.44	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	46750.44	100%	0%	100%
259002- MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO TAMARINDO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	10	10	1	Ejecución física					0	0%	10	100%	0%	100%
		Meta financiera	93649.92	93649.92	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	93649.92	100%	0%	100%
258968- CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA LA MONTANTA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	10	10	1	Ejecución física					0	0%	10	100%	0%	100%
		Meta financiera	156032.24	156032.24	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	156032.24	100%	0%	100%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3633843	3633843		Ejecución fina	82000	82000	82000	82000	328000	9.03%	3278426.87	0%	9.03%	0%
258958- AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL ESTADIO, BARRIO AGUAHIEL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta física	5	5	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	112076.90	112076.90	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
281428-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (E	Metro	Meta física	20	20	1	Ejecución física					0	0%	20	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 11:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
281428-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA E	Metro	Meta financiera	142100	142100	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	142100	100%	0%	100%
259010- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CONTE (PUERTA DE GOLPE, CASERIO EL LIMON Y CASERIO EL NANZAL), SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	1000	1000	1	Ejecución fisica					0	0%	1000	100%	0%	100%
		Meta financiera	900057.23	900057.23	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	900057.23	100%	0%	100%
281429-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION) BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	20	20	1	Ejecución fisica					0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	148200	148200	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	148200	100%	0%	100%
295636-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO, COLOCACION DE PANELES) CASERIO GUAYASCO, ALDEA EL IXCANAL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	225	225	1	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	818000	818000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295635-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y ACOMETIDA) BARRIO SAN ESTEBAN, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	1040	1040	1	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	693450	693450	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
219136-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION ALDEA CHANRAYO A TUBERIA EXISTENTE EN ALDEA PUERTA DE GOLPE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta fisica	80	80	0	Ejecución fisica					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	335000	335000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 11:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
218591-SANEAMIENTO Y AGUA Y SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ZONA URBANA Y RURAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	37	37	37	37	148	14.8%	998	99.8%	14.8%	99.8%
		Meta financiera	2413843	2092032.65	1	Ejecución financiera	82000	82000	82000	82000	328000	15.68%	2088069.64	99.81%	13.59%	86.5%
219278-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (ZONA CENTRAL) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	167000	167000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
219127-CONSTRUCCION POZO (S) CON EQUIPAMIENTO, ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	209000	209000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
218632-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) BARRIO EL CENTRO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
219164-CONSTRUCCION POZO (S) CON EQUIPAMIENTO BARRIO PUENTE ORELLANA ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Familia	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	209000	209000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	44034.45	44034.45	44034.45	44034.45	176137.80	0%	287415	97.95%	0%	97.95%
294369-SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Persona	Meta física	25	25	1	Ejecución física					0	0%	10	40%	0%	40%
		Meta financiera	293436.43	293436.43	1	Ejecución financiera	44034.45	44034.45	44034.45	44034.45	176137.80	60.03%	287415	97.95%	60.03%	97.95%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 11:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Personas capacitadas en salud preventiva, población atendida con servicios de información, educación	Persona	Meta física	10142	10142	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	297162	297162		Ejecución fina	22018	22018	22018	22018	88072	29.64%	364004.61	100%	29.64%	122.49%
219586-SUBSIDIO (A LA SALUD PREVENTIVA) MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Persona	Meta física	10142	10142	0	Ejecución física	605	606	606	605	2422	23.88%	10142	100%	23.88%	100%
		Meta financiera	297162	364005.97	1	Ejecución financiera	22018	22018	22018	22018	88072	24.2%	364004.61	100%	29.64%	122.49%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental	Persona	Meta física	14398	14398	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	52661	52661		Ejecución fina	15956	15956	15956	15956	63824	121.2%	134333.29	100%	121.2%	255.09%
219523-MANEJO Y GESTION AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Persona	Meta física	14398	14398	0	Ejecución física	1674	1675	1675	1674	6698	46.52%	14398	100%	46.52%	100%
		Meta financiera	52661	134335.54	1	Ejecución financiera	15956	15956	15956	15956	63824	47.51%	134333.29	100%	121.2%	255.09%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a															
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	13000	13000	13000	13000	52000	0%	156000	100%	0%	100%
294387-APOYO ESTRATEGIA AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (AREA URBANA Y RURAL) SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	156000	156000	1	Ejecución financiera	13000	13000	13000	13000	52000	33.33%	156000	100%	33.33%	100%

