

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**

Fecha y Hora: 27/01/2021 14:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas con ordenamiento vial	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financier	2213173	2213173		Ejecución fina	184408.25	184408.25	184408.25	184408.25	737633	33.33%	33.33%	33.33%
REHABILITACION CALLE (SUPERVISION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS) ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2213173	2213173		Ejecución financiera	184408.25	184408.25	184408.25	184408.25	737633	33.33%	33.33%	33.33%
Eje Katun: Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)/Construcci	Metro cuadrado	Meta física	3536	3536	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financier	3057440	3057440		Ejecución fina	171762.05	171762.05	171762.05	171762.05	687048.20	22.47%	22.47%	22.47%
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD (CIRCULACION) ALDEA TECUIZ, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					250	100%	100%	100%
		Meta financiera	452940	452940		Ejecución financiera	31705.80	31705.80	31705.80	31705.80	126823.20	28%	28%	28%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ENTRADA PRINCIPAL (PAVIMENTO) ALDEA PASASAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	3036	3036	0	Ejecución física					3036	100%	100%	100%
		Meta financiera	2302000	2302000		Ejecución financiera	115100	115100	115100	115100	460400	20%	20%	20%
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD (CIRCULACION) ALDEA PUERTA DE GOLPE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					250	100%	100%	100%
		Meta financiera	302500	302500		Ejecución financiera	24956.25	24956.25	24956.25	24956.25	99825	33%	33%	33%
Eje Katun: Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación														



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 27/01/2021 14:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	562	562	0	Ejecución física				0	0%	0	0%
		Meta financier	1138000	1138000		Ejecución fina	40225	40225	40225	160900	14.14%	261548.6720	14.14%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEÑA DE ARCO, ALDEA LAS ESCALERAS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física	50	50	50	200	100%	200	100%
		Meta financiera	352500	352500	0	Ejecución financiera	21150	21150	21150	84600	24%	84600	24%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO LOS BALSAMOS, ALDEA EL CONTE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	350	112	1	Ejecución física	28	28	28	112	100%	112	32%
		Meta financiera	502500	502300	1	Ejecución financiera	12055	12055	12055	48220	9.6%	148680	29.6%
MANEJO Y APOYO (RECREACION CULTURAL, DEPORTIVA, SOCIAL Y CAPACITACIONES) MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	12	33.33%
		Meta financiera	283000	283000	0	Ejecución financiera	7020	7020	7020	28080	9.92%	28268.6720	9.92%
Eje Katun: Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica													
Estudiantes del ciclo básico diversificado en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	962	962	0	Ejecución física				0	0%	0	0%
		Meta financier	1216530	1216530		Ejecución fina	68201.50	68201.50	68201.50	272806	22.42%	423266	22.42%
MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA TULUMAJILLO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro cuadrado	Meta física	500	221	1	Ejecución física	55.25	55.25	55.25	221	100%	221	44.2%
		Meta financiera	752500	752300	1	Ejecución financiera	45000	45000	45000	180000	23.93%	330460	43.91%
MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO (TECHADO) INDICOOPSA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	462	462	0	Ejecución física	115.50	115.50	115.50	462	100%	462	100%
		Meta financiera	464030	464030	0	Ejecución financiera	23201.50	23201.50	23201.50	92806	20%	92806	20%
Eje Katun: Bienestar para la gente													



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 27/01/2021 14:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Educación														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> No Aplica														
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física	72037.50	72037.50	72037.50	72037.50	288150	0	288150	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA TIMILUYA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	100%	200	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO PIEDRAS BLANCAS, ALDEA EL CIMIENTO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución financiera	40312.50	40312.50	40312.50	40312.50	161250	50%	161250	50%
RECURSOS NATURALES PARA HOY Y PARA EL FUTURO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	100%	200	100%
RECURSOS NATURALES PARA HOY Y PARA EL FUTURO	Metro cuadrado	Meta financiera	352500	352500	0	Ejecución financiera	31725	31725	31725	31725	126900	36%	126900	36%
<b>Eje Kattun:</b> Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRRN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Mes	Meta física	33742	33742	0	Ejecución física	821762.38	820762.38	820762.37	820762.38	3284049.51	0%	5957414.50	0%
SANEAMIENTO Y AGUA SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION ZONA URBANA Y RURAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta financiera	11532492.34	11532492.34	0	Ejecución financiera	1	1	1	1	4	100%	12	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) BARRIO AGUA HIEL, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro lineal	Meta física	3500	3500	1	Ejecución física	586.50	586.50	586.50	586.50	2346	100%	2346	67.03%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA PIRAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro lineal	Meta financiera	900000	899410.98	1	Ejecución financiera	85000	85000	85000	85000	340000	37.8%	519882.20	57.78%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL DU	Metro lineal	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	500	500	500	500	2000	100%	2000	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 27/01/2021 14:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL DURAZNAL, ALDEA LOS ALBOS	Metro lineal	Meta financiera	263000	262493.94	1	Ejecución financiera	52498.79	52498.79	52498.78	52498.79	209995.15	80%	262493.94	100%	79.85%	99.81%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TICPICO, ALDEA PUERTA DE GOLPE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta fisica	3000	3000	0	Ejecución fisica	750	750	750	750	3000	100%	3000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PASASAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta fisica	150	150	0	Ejecución fisica	37.50	37.50	37.50	37.50	150	100%	150	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CONACASTE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta fisica	4200	4146	1	Ejecución fisica	1036.50	1036.50	1036.50	1036.50	4146	100%	4146	100%	98.71%	98.71%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO HIERBA BUENA, ALDEA TECUIZ, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta fisica	3500	3500	0	Ejecución fisica	875	875	875	875	3500	100%	3500	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PINITO ALDEA TECUIZ, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	Metro lineal	Meta fisica	2500	2500	0	Ejecución fisica	625	625	625	625	2500	100%	2500	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL BARRIAL, ALDEA EL CIMIENTO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta fisica	4500	5294	1	Ejecución fisica	875	875	875	875	3500	66.11%	3500	77.78%	77.78%	77.78%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA LOS ALBOS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta fisica	2200	2200	0	Ejecución fisica	63800	63800	63800	63800	255200	31.81%	255200	31.81%	31.8%	31.8%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ALBOS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro lineal	Meta fisica	327500	327500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRI	Metro lineal	Meta fisica	3000	960	1	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Fecha y Hora: 27/01/2021 14:50

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) BARRIO GUAYT	Metro lineal	Meta financiera	900000	899500	1	Ejecución financiera					179900	0%	0%	19.99%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON PANELES SOLARES, BARRIO SAN ESTEBAN, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro	Meta fisica	180	180	0	Ejecución fisica					0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EXCAVACION DE POZO) COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cubico	Meta fisica	1400	1400	0	Ejecución fisica					700	0%	0%	50%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (CONEXION A RED DE DISTRIBUCION) CASERIO GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cubico	Meta fisica	33	33	0	Ejecución fisica					0	0%	0%	0%
		Meta financiera	545091.34	545091.34	0	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta fisica	696	696	0	Ejecución fisic	327409.48	327409.48	327409.48	327409.48	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1740378.66	1740378.66		Ejecución fina					1309637.92	75.25%	81%	81%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Metro cuadrado	Meta fisica	400	400	0	Ejecución fisica	100	100	100	100	400	100%	100%	100%
		Meta financiera	1350058.66	1350058.66	0	Ejecución financiera	273386.88	273386.88	273386.88	273386.88	1093547.52	81%	81%	81%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (F	Metro lineal	Meta fisica	196	196	0	Ejecución fisica	49	49	49	49	196	100%	100%	100%







Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN

Fecha y Hora: 27/01/2021 14:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Sensibilización y concientización ambiental	Mes	Meta física Meta financiero	12 56561	12 56561	0	Ejecución física Ejecución fina	14130.83	14130.83	14130.83	14130.83	0	0%	0	0%	0%
MANEJO Y GESTION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	Mes	Meta física Meta financiera	12 56561	12 56561	0	Ejecución física Ejecución financiera	14130.83 14130.83	14130.83 14130.83	14130.83 14130.83	14130.83 14130.83	12 56561	100% 99.93%	12 56561	100% 99.93%	100% 100%



F: Bernabé  
 Alcalde